

Register nr: Zegel nr: 105086
 ADRES INSTALLATIE: Kleinkeuk & Huishoudelijke
 EIGENAAR (Naam - Voornaam): Sepo Lammel
 Adres: Hunkemans
 OPDRACHTGEVER: Jaen Hoefling
 Adres:
 INSTALLATEUR:
 Adres:
 BTW of IK: 090-0306561-11



DNB: STATNOX Teller nr: Index: EAN Code:

ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE GEVOED DOOR HET LS-VERDEELNET

Gebruikte meettoestellen: Aardingsmeter SGS nr: B1026 Isolatiemeter SGS nr: B1026 Continuïteitsmeter SGS nr: A0354
 Netsysteem: TT Technische procedure: (AREI art.86) TEC EE 102
 Controledatum: 21/01/2011 (AREI art.87/86) TEC EE 211.212

- Aard van onderzoek: Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling (AREI art.270) (Voorschriften DNB)
 Periodiek controlebezoek (AREI art.271 en 271bis) (Voorschriften DNB)
 Controlebezoek vóór versterking en/of verandering teller (AREI art.276) (Voorschriften DNB)
 Controlebezoek vóór verkoop van wooneenheid (AREI art.276bis) (Voorschriften DNB)
 Gelijkvormigheidsonderzoek vóór indienststelling van fotovoltaïsche installatie (AREI art.270) (Voorschriften DNB C10/11) (zie keerzijde)

Aard van installatie: bestaande ~~nieuwe~~ uitbreiding ~~wijziging~~ ~~voorlopig~~ ~~werf~~:
 Type van de - door de installatie bediende - lokalen: wooneenheid (huis, appartement) andere: andere, huishoudelijke werkeenheden, gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid, andere:

Bouwjaar: fundering vóór na 1.10.81 - Elektrische installatie vóór na 1.10.81 - ~~7.7.83~~ BA4/BA5: ja / nee
 Aansluiting: spanning: 230 V AC DC; Bescherming van de aansluiting: bestaande: voorzien: epko
 Voedingskabel hoofdbord: x 50 mm², type: LV3; Algemene schakelaar: epko A, type: epko
 Type van de aardelektrode: lus - baren - pennen - horizontale geleider
 Aantal borden: 2; Aantal eindstroombanen: 25; Ra = 13 Ω; Ri tot = > 20 MΩ

BESCHRIJVING: A zie schema's in bijlage

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
.....		

Automatische differentieelstroominrichting (ADSI)		
In (A)	Icc (A)	Δ In (mA)
Kring	Beveiliging	Leiding / Verbruiker
.....		

- De geïnstalleerde ADSI's stemmen overeen met de waarde van de spreidingsweerstand van de aardelektrode: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen die ze beschermen: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Bestaat er: badkamer - wasmachine - ~~afwasmachine~~ - droogkast - douchekamer: ja - ~~nee~~
- Bestaan er bijzondere uitwendige invloeden: ja - nee als ja, zie in bijlage
- Plaatsing van ZLVS verlichting: ja - nee
- Plaatsing van elektrische verwarming: ja - nee
- Uitvoering van de elektrische installatie overeenkomstig de schema's: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Staat van het elektrisch materiaal: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Beschermingsmaatregelen tegen elektrische schokken bij rechtstreekse en onrechtstreekse aanraking: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Continuïteit van de equipotentiale verbindingen (hoofd - en bijkomende): goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Vast of vast opgesteld materieel: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~
- Controle van de werking van de ADSI via de eigen testinrichting en via de opwekking van een foutstroom: goed ~~inbreuk~~ ~~opmerking~~

INBREUKEN - OPMERKINGEN:

Opmerking: alle drie lokalen nog Raak, kabele, u afwerking

PLICHTEN VAN DE EIGENAAR, BEHEERDER OF HUURDER: zie keerzijde

- BESLUIT:** (belangrijke informatie keerzijde).
 Enkel de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie zijn gecontroleerd.
 De installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI, onder voorbehoud van (zie keerzijde 1). De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. De algemene ADSI is - ~~was~~ verzegeld. De schema's, eendraads en situatie, zijn nagezien en door de twee - ~~die~~ betrokken personen ondertekend.
 De installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI. De ADSI was verzegeld (zie keerzijde 2).
 Een aanvullende bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd voor
 Een aanvullende bezoek moet door een erkend keuringsorganisme worden uitgevoerd na een termijn van 18 maanden vanaf de dag van verkoopakte.
 De resultaten van de controle laten niet toe de installatie conform te verklaren. Een bijkomend onderzoek op de vastgestelde gebreken moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd.

INSPECTEUR: [Signature] NAAM - FUNCTIE/BEVOEGHEID: Hunkemans E. Inspecteur gezien op vermelde datum
 Nr + naam + handtekening
 Blad LS nr **139001**
 VISUM VAN DNB:
 DATUM: